工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工 事 名 E 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 岡垣町 松ヶ台

工 期 着 手 平成 27 年 6 月 6 日

竣 工 平成 27 年 7 月 3 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高圧洗浄中
同江//// 个



外壁	高圧洗浄中



基礎 高	瓦圧洗浄中



塀	高圧洗浄中	



土間	高圧洗浄中	
-		



屋根	施工前



屋根	バリヤー施工中



屋根	バリヤー施工完了	



屋根	下塗り施工中	
		_
		_
		_
_		_



屋根	下塗り施工完了	



屋根	タスペーサー施工中



屋根 タスペーサー施工完了



屋 規	中塗り施工中
连似	一十空り心エー






_		
屋根	上塗り施工中	




屋根	上塗り施工完了	
/王 (人	工主,心工儿	

/		77		V
1	7	47	1	

屋根	施工完了	




軒天	上塗り施工中(1回目)



軒天	上塗り施工完了(1回目)



軒天 上塗り施工中(2回目)



軒天 上塗り施工完了(2回目)



外壁	シーリング打ち替え施工前



外壁 シーリング撤去施工の	þ
---------------	---



外壁 シーリング撤去完了





外壁	シーリング打ち替え施工完了
-	



外壁	シーリング打ち替え施工完了



- /-	ソ打 り佯	え施工完



外壁	シーリング打ち替え施工完了




外壁	シーリング打ち替え施工完了



外壁	シーリング打ち替え施工完



外壁 シーリング打ち替え施工完了



外壁 シーリング打ち替え施工中




外壁	シーリング打ち替え施工完了



外壁	パテ補修施工中



外壁	パテ補修施工完了



外壁 施工前

メイン部:ブロークンホワイト



外壁 バリヤー施工中

メイ	ン	部	:	ブ	`П	 ク	ン	ケオ	ワ	1	1

THE SECTION OF THE SE

外壁 バリヤー施工完了

メイ	ン部	:ブ	ロー	クン	ホワー	イト	



外壁 下塗り施工中

メイン部:ブロークンホワイト



外壁 下塗り施工完了

メイ	ン	部	:	ブ	`П	一ク	ン	(木)	ワイ	1

6 R/3B	1
建 指(单)	

外壁 目地部増し塗り施工中

メイン部:ブロークンホワイ	F



外壁 目地部増し塗り施工完了

メイン部	:	ブロークンホワイ	\vdash



外壁 中塗り施工中

メイン部:	ブローク	ンホワイ	1
/ 1 / 日り・	<i>/</i>	ノかノコ	- 1




外壁 中塗り施工完了

メイン部:ブロークンホワイト



外壁 上塗り施工中

メイン部:ブロークンホワイト



外壁 施工前

アクセン	卜部:	ミツ	ドビスケッ	\vdash

6 R/28	
人火一途被状况	

外壁 バリヤー施工中

アクセント部:ミッドビスケット



外壁 バリヤー施工完了

アクセント部:ミッドビスケット



外壁 下塗り施工中

アクセント部:	ミッドビスケット	•



外壁 下塗り施工完了

<u></u>	<u>") </u>	ヒン	\ \rightarrow i	: (亡	<u> </u>	<u>ツ</u>	<u> </u>	<u>L</u>	<u> </u>	<i>7</i>)	<u>ソ</u>	<u> </u>



外壁 目地部増し塗り施工中

アクヤ	マン	ト部:	: 3	ッド	ビスケ	ッ	\vdash

()(A)()(基)(大)(中)((在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(在)(L	

外壁 目地部増し塗り施工完了

|--|

6 n /6 B	
登上全()(-回目) 建装状况	

外壁 中塗り施工中

アクセント部:ミッドビスケット



外壁 中塗り施工完了

アクセント部:	ミッドビスケット



外壁 上塗り施工中


アクセント部:ミッドビスケット

6 n 2/n	
施工前	


樋	施工前
TWE	76 69



樋	研磨紙ずり施工中




樋	上塗り施工中(1回目)



樋	上塗り施工完了(1回目)



樋	上塗り施工中(2回目)



樋	上塗り施工完了(:	2回目)




ダク	トカバー	施工前




ダクトカバー	研磨紙ずり施工中



ダクトカバー 上塗り施工中(1回目)



ダクトカバー 上塗り施工完了(1回目)



ダクトカバー	上塗り施工中(2回目)




ダクトカバー	上塗り施工完了(2回目)



胴差し	施工前		



胴差し	研磨紙ずり施工中



胴羊I	下涂儿体工由
胴差し	下塗り施工中



胴差し	下塗り施工完了



胴差し	上塗り施工中	




胴差し	上塗り施工完了



破風板 施工前





破風板 上塗り施工中(1回目)



破風板 上塗り施工完了(1回目)




破風板	上塗り施工中(2回目)

/ 58	
60 2 Kn	
6A28A	
The second secon	
11000	
1111	

シャッター	施工前

6月28日 三人グター 石戸度紙すり	
作業状态	

研磨紙ずり施工中



シャッター	上塗り施工中
-------	--------



シャッター 上塗り施工完了



小庇 施工前



小庇	研磨紙ずり施工中




小庇	上塗り施工中(1回目)




小庇 上塗り施工完了(1回目)



小庇	上塗り施工中(2回目)



土台水切り	施工前



土台水切り	研磨紙ずり施工中



土台水切り	下塗り施工中

(1)(1)(1) 主合水型 下至(全)(2)(2)(3)		

土台水切り 下塗り施工完了




土台水切り 上塗り施工中



土台水切り	上塗り施工完了





基礎 バリヤー施工中



バリヤー施工完了



基礎	上塗り施工中(1回目)



基礎	上塗り施工完了(1 回目)



基礎	上塗り施工中(2回目)




|--|



ヘフンダ床	
-	



ベランダ床 下塗り施工中



ベランダ床 下塗り施工完了



ベランダ床 上塗り施工中



ベランダ床 上塗り施工完了



塀 施工前



塀 バリヤー施工中



-771	バリヤ	76	. 7 6 3	





忸	ト涂し	施工中



塀	シックコート吹付け



外壁アクセント	施工中	
		_



外壁アクセント	施工完了



屋根 使用材料



屋根 下塗り使用材料

サーモ	テ	vy	ク	シー	ラ	_
/ _	/	/	/	~	_	

ASTEC III-TOTAL Self-law to the Control	
SUPER SHANETSU THERMO	ASSECTION OF THE PROPERTY OF T
SUPER SHANETSU THERMO	SUPER SHANET: THERMO FILE MATERIAL MAT

屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモF

色:バーガンディ



外壁 下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー



外壁 上塗り使用材料

EC-2000F
色:ブロークンホワイト
ミッドビスケット



基礎塗り使用材料

<u> </u>	`		



防カビ材

バリヤー		

	ASTEC Manager (Advisor Landson
	FT COAT
材料搬入	ASTIC STATE OF THE PARTY OF THE
FT3-H	

付帯塗装 使用材料

FΤ	コー	\mathbb{F}

例村搬入	78-82
マルケエース	

軒天塗装 使用材料

マルチエース



塀 使用材料

光触媒		



使用材料空缶

サーモテックシーラー
スーパーシャネツサーモF
エピテックシーラープライマー
EC-2000F
ベースガード
FTコート
マルチエース
バリヤー